



SJEKKLISTE TIL FLISLIM

ENTREPRISEOPPLYSNINGER

Firmanavn:
Prosjektadresse:.....
Ansvarlig:
Bygning: Oppgang: Leilighet:
Hovedentreprenør: tlf:.....
Prosjektleder:

MATERIALKONTROLL

Produktnavn	Produksjonsnummer	Antall	Initial

UTFØRELSESKONTROLL:

Pkt.	Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Dato	Kontrollpkt. oppfylt		Initial
				Ja	Nei	
1	Er temperaturen i rommet min. 5 °C.	Måles.				
2	Er limet opprørt med korrekt vanntilsetning ifølge datablad/våtromsveiledning.					
3	Er flislimet påført med tannsparkel med riktig tannstørrelse i forhold til flisformatet.					
4	Er det utført kontroll av limdekningen mellom flisene og underlaget.	Flisene taes av med jevne mellomrom, mens limet er vått og kontrolleres visuelt for fullflateliming.				
5	Er limets tørketid overholdt før fuging startes.					

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

- Avvikelser utbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

