



SJEKKLISTE TIL MEMBRAN

ENTREPRISEOPPLYSNINGER

Firmanavn:
Prosjektadresse:.....
Ansvarlig:
Bygning: Oppgang: Leilighet:
Hovedentreprenør: tlf:.....
Prosjektleder:

MATERIALKONTROLL

Produktnavn	Produksjonsnummer	Antall	Initial

UTFØRELSESKONTROLL

Pkt.	Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Dato	Kontrollpkt. oppfylt		Initial
				Ja	Nei	
1	Er det brukt ARDEX Tetningsbånd i overgangen mellom gulv og vegg.	Visuelt.				
2	Er det brukt ARDEX Tetningsbånd i overgangen mellom vegg og vegg.	Visuelt.				
3	Er det brukt ARDEX Rørmansjetter til rørgjennomføringer. (Evt. bånd fra rørleverandøren kan brukes).	Visuelt.				
4	Er det brukt ARDEX Slukmatte til gulvavløp og større rør (f.eks. fallstammer).	Visuelt.				
5	Har ARDEX Tetningsbånd vedhefting til membranen.					
6	Sitter ARDEX Tetningsbånd og slukmatte helt tett til underlaget uten kanter, buler eller hull i kanten.	Visuelt.				
7	Har alle skjøter på ARDEX Tetningsbånd en overlapp på min. 5 cm.	Visuelt.				
8	Er alle overlappinger "limt" sammen med membranen.	Trekk forsiktig i båndet i overlappingen, når membranen er tørr.				
9	Er ARDEX Tetningsbånd støtt tett sammen i hjørneovergangene mot tilstøtende vegger og gulv.	Visuelt.				
10	Er membranens første lag helt tørr, før andre lag membran påføres.	Føl med fingrene på membranen og konstater om det er avsmitting.				
11	Er membranens andre lag helt tørr, før liming av fliser utføres.	Føl med fingrene på membranen og konstater om det er avsmitting.				
12	Er forbruket av membranen i overensstemmelse med ARDEX anvisninger.	Vei membranen. Regn ut forbruket pr. m ² .				
13	Er det hull eller områder hvor underlaget kan ses gjennom den ferdige membranen.	Visuelt.				

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

- Avvikler utbedret
Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

