



SJEKKLISTE TIL SPARKELMASSE

ENTREPRISEOPPLYSNINGER

Firmanavn:
Prosjektadresse:.....
Ansvarlig:
Bygning: Oppgang: Leilighet:
Hovedentreprenør: tlf:.....
Prosjektleder:

MATERIALKONTROLL

Produktnavn	Produksjonsnummer	Antall	Initial

UTFØRELSESKONTROLL

Pkt.	Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Dato	Kontrollpkt. oppfylt		Initial
				Ja	Nei	
1	Er temperaturen i lokalet min. 5 °C.	Temperaturmåling.				
2	Er temperaturen i underlaget min. 5 °C.	Temperaturmåling.				
3	Er det trekk gjennom lokalet.					
4	Er eventuell gulvvarme slått av.					
5	Er der tatt forbehold for eventuell solinnfall.					
6	Er primeren korrekt blandet i forhold til underlag.	Se datablad.				
7	Er primeren tørr.	Visuelt – glassklar.				
8	Er sparkelmassen blandet med den korrekte vannilsetning.	Se datablad.				
9	Er sparkelmassen blandet med sand/grus i henhold til datablad.	Se datablad.				
10	Er sparkelmassen blandet med Ardex E 25 i henhold til datablad.	Se datablad for Ardex E 25.				

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

- Avvikelser utbedret

Dato

Underskrift.....

(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

