



SJEKKLISTE TIL UNDERLAG FOR VEGGSPARKEL

ENTREPRISEOPPLYSNINGER

Firmanavn:		
Prosjektadresse:		
Ansvarlig:		
Bygning:	Oppgang:	Leilighet:
Hovedentreprenør:	tlf:		
Prosjektleder:		

UTFØRELSESKONTROLL

Pkt.	Kontrollpunkt	Kontrollmetode	Dato	Kontrollpkt. oppfylt		Initial
				Ja	Nei	
1	Er temperaturen min. 5 °C.	Måles.				
2	Er temperaturen i bygningsdelen min. 5 °C.	Måles.				
3	Er underlaget rent for olje, fett og lign.	Vann sprøyes på, det konstateres om det preller av.				
4	Er underlaget rent for støv, skitt, mørtelrester, løse deler og lign.	Underlaget kostes med en stiv kost, det konstateres om støv og annet virvler opp.				
5	Er underlaget fastsittende og bæredyktig.	Bankeprøve/visuell bedømmelse.				
6	Er underlaget tørt.	Visuelt.				
7	Er priming nødvendig? (se datablad).					

Vedr. veiledning og bemerkninger se side 2

- Avvikeler utbedret

Dato

Underskrift.....

(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)



SJEKKLISTE TIL UNDERLAG FOR VEGGSPARKEL

VEILEDNING

Entrepriseopplysninger: Opplysninger til klar identifikasjon for prosjektet, entreprenøren og stedet arbeidet utføres.

Utførelseskontroll: Kontroll, som utføres før arbeidet startes, som dokumentasjon for at underlaget er i orden og klar til videre bearbeiding.

Kontrollpunkt: Det punktet som skal kontrolleres.

Kontrollmetode: Metoden som brukes for å utføre kontrollen.

Dato: Utfilles den dagen kontrollen utføres.

Kontrollpkt. oppfylt: Besvares med ja, hvis punktet er oppfylt. Besvares med nei, hvis punktet ikke er oppfylt (i tilfeller der punktet ikke er oppfylt, skrives det hvorfor i feltet "bemerkning". Arbeidet må først utføres når alle avvikeler er utbedret).

Avvikeler utbedret: Avkrysses når alle punkter besvart med nei er blitt utbedret. Avkryssingen foretaes av den ansvarlige for kvalitetssikringen med dato og underskrift.

BEMERKNING: